



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
**Покрајински секретаријат за
привреду и туризам**
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 46 10 F: +381 21 557 001
www.spriv.vojvodina.gov.rs

Број: 144-404-85/2018-04-17

Датум: 15.06.2020.године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) члана 5. и 13. основног уговора број: 144-404-85/2018-01-10 од 05.12.2018. године, покрајински секретар за привреду и туризам, д о н о с и

ОДЛУКУ
О ИМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ НАБАВКУ УСЛУГА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА У ЗОНИ ДРЖАВНОГ ПУТА II РЕДА БРОЈ 100, НОВИ САД – БЕОГРАД

1) Подаци о наручиоцу:

Назив: Република Србија - Аутономна Покрајина Војводина – Покрајински секретаријат за привреду и туризам,

Адреса: Булевар Михајла Пупина бр.16.,21000 Нови Сад,

ПИБ:100716328,

Матични број: 08753245, Шифра делатности: 8411.

Интернет страница наручиоца: www.spriv.vojvodina.gov.rs

2) Врста наручиоца:

Орган државне управе.

3) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Отворени поступак јавне набавке чији је предмет услуга.

Предмет јавне набавке је набавка услуга – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА У ЗОНИ ДРЖАВНОГ ПУТА II РЕДА БРОЈ 100, НОВИ САД – БЕОГРАД .

Редни број у Плану јавних набавки: ЈН ОП 1.2.1./2018

Назив и ознака из општег речника набавке:

71242000 – израда пројеката и нацрта, процена трошкова.

4.Првобитна вредност уговора:

29.900.000,00 динара без ПДВ

5) Измењена вредност уговора:

29.900.000,00 динара без ПДВ

6.Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Наручилац је 05.децембра 2018. године закључио Уговор о јавној набавци набавку услуга – Израда пројектно техничке документације за изградњу бицикличких стаза у зони државног пута II реда број 100, Нови Сад – Београд, број: 144-404-85/2018-04-12., (у даљем тексту: основни уговор) са групом понуђача коју чине понуђачи **ВИА ИНЖЕЊЕРИНГ доо, Предузеће за пројектовање, консалтинг и инжењеринг** Нови Сад, Цара Уроша бр. 3. и **МХМ ПРОЈЕКТ доо** Нови Сад, Јована Поповића бр. 40. (заједничка понуда групе понуђача), по понуди број: 786/18 од 12.11.2018. године, која је код Наручиоца заведена под бројем 4996. Обавеза Добављача је да предметну услугу, пружи Наручиоцу у року од 12 месеци од дана увођења у посао од стране Наручиоца. Саставни део Уговора је Образац понуде у коме је наведено да се у рок од 12 месеци не урачунава период „ћутања управе“.

Увођење у посао се записнички констатује, а подразумева достављање Добављачу документације којом Наручилац располаже а која је неопходна за испуњење предмета Уговора. Дана 16.03.2019. године Добављач је преузео неопходну документацију за реализацију услуге, те се тај дан рачуна као дан увођења у посао Добављача од стране Наручиоца.

У периоду од 16.03.2019-те године, до дана 28.06.2019-те године, Добављач је извршио следеће уговорене обавезе, односно израдио:

1. Идејно решење бицикличке стазе у зони државног пута II реда број 100, Нови Сад - Нова Пазова (граница АПВ), бр. 22/19.,
 2. Елаборат о геодетским радовима, бр. 22/19-ГЕОД,
 3. Елаборат о трасирању, бр. 22/19-ЕЛ,
 4. Елаборат о инжењерско-геолошким и геотехничким истраживањима, бр. 22/19-ГЕОМ,
 5. Пројекат коловозне конструкције, 22/19-ГЕОМ,
- што је констатовано записником о примопредаји пројектно техничке документације од 28.06.2019-те године.

Добављач се дана 04.03.2020. године Наручиоцу обратио са Захтеом за продужење рока за израда пројектно техничке документације за изградњу бицикличких стаза у зони државног пута II реда број 100, Нови Сад – Београд, зарад сачињавања и потписивања Анекса основног уговопра. Разлози који су наведени у захтеву Добављача су:

У складу са уговорном обавезом Вија Инжењеринг је доставио израђивачу плана, Завод за урбанизам Војводине, предметно **идејно решење**, на основу кога је израђивач плана спроводио активности на изради **ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IIA РЕДА БРОЈ 100 ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ПУТА И ИЗГРАДЊЕ БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ НА ДЕОНИЦИ НОВИ САД - СТАРА ПАЗОВА** (до границе са административним подручјем Града Београда), СА ДЕТАЉНОМ РАЗРАДОМ.

Скупштина Аутономне покрајне Војводине, на седници одржаној 20. децембра 2019. године, донела је **ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IIA РЕДА БРОЈ 100 ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ПУТА И ИЗГРАДЊЕ БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ НА ДЕОНИЦИ НОВИ САД - СТАРА ПАЗОВА** (до границе са административним подручјем Града Београда), СА ДЕТАЉНОМ РАЗРАДОМ, која је објављена у “Службеном листу Аутономне покрајне Војводине”, 101 Број: 35-

4/2019-01, Нови Сад, 20. децембра 2019-те године и ступила на снагу 28. децембра 2019-те године(субота).

У понедељак 30. 12. 2019-те године је постављено идејно решење на ЦЕОП, са циљем исходавања локацијских услова код Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај.

У периоду од 26.06.2019-те године до 28.12.2019-те године нису постојале формалне могућности за наставак реализације посла у складу са уговором, о чему смо обавештени дописом од 30.12.2019-те године. Период мировања активности на реализацији уговора износи 185 дана. У складу са важећим законом о планирању и изградњи, активности на изради наредних фаза пројектно техничке документације могу се наставити, након добијања локацијских услова.

Идејно решење је накнадно постављено на ЦЕОП 05. 02. 2020-те године. Из разлога што је Закључком Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај одбачен захтев Наручиоца због минималног усклађивања Идејног решења са Планом. До данашњег дана врши се усклађивање катастарских подлога, као и катастара подземних инсталација од стране надлежних органа. Имаоцима јавних овлашћења нису послати захтеви до даљњег, односно док се поменуте катастарске подлоге не ускладе. Дана 05.03.2020-те истиче законски рок за добијање локацијских услова. Оправдано, из напред наведених разлога. Период мировања активности на реализацији уговора по основу процедуре на ЦЕОП-у износи додатних 28 дана, што укупно износи, на дан 04.03.2020. године, 213 дана.

Разлози који су наведени би довели до пробијања рока израде пројектно техничке документације и не зависе ни од Добављача, ни Наручиоца већ других органа управе који издају одговарајућу документацију неопходну за реализацију предметног уговора.

Дана 06.03.2020. године Покрајински секретаријат за привреду и туризам-Наручилац је донео Одлуку о измени Уговора број: 144-404-85/2019-04-15 којим је дефинисан нови рок за извршење уговора, при чему је рок за израду пројектно техничке документације продужен за 3 месеца, односно на 15 месеци од дана увођења у посао.

Дана 15.06.2020 године Добављач је доставио нови Захтев за продужење рока за израду пројектно техничке документације у коме је навео следеће:

Због наступљених околности - пандемије вируса COVID 19, услед које је проглашено ванредно стање на територији Републике Србије и увођења мера и ограничења у циљу сузбијања ширења вируса, а имајући у виду Уредбу о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 41/20 и 43/20) којом се прописује поступање у вези примене рокова у управним поступцима имаоца јавних овлашћења у условима проглашеног ванредног стања, промениле су се околности које су се знатно одразиле на динамику извршења услуга и утицале да до сада нису прибављени локацијски услови.

Чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), предвиђена је могућност наручиоца да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописом.

Конкурсном документацијом, односно закљученим уговором са добављачем наручилац је могућност продужења рока за израду пројектно техничке документације предвидео под тачком 25. поглавље VII Конкурсне документације за ЈН ОП број: 144-404-85/2018-04, односно у члану 5. и 13. основног уговора.

Сходно наведеним разлозима а са заједничким циљем да се успешно изврши предметна услуга, Наручилац је прихватио захтев за продужење рока, те је донео одлуку о измени уговора у делу рока за израду пројектно техничке документације, тако да се рок за израду пројекта са 12, односно 15 месеци од увођења у посао продужава за три месеца, што значи да ће добављача обавезати да предметну услугу изврши у року од 18 месеци од дана увођења у посао.

Анекс уговора о јавној набавци услуга припремљен је у складу са овом Одлуком и биће закључен у року од 3 дана од дана објављивања ове Одлуке.

Ову одлуку у року од три дана, од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки. У истом року Извештај о овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.



**ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР**

Иван Ђоковић

Прилог: Извод из Конкурсне документације:

-Образац понуде

-Упутство понуђачима како да сачине понуду:

Тачка 25. ИЗМЕНА УГОВОРА

-Модел Уговора